

KAJ GRADIMO PRI OSNOVNI ŠOLI

Investicija pri OŠ Žirovnica – trenutne faze:

- parkirišče: je v izgradnji, dela se bodo zaradi vremenskih razmer zavlekla, asfalt pa položen do 1.4.2009,
- večnamenska dvorana: PGD je izdelan, vloga za gradbeno dovoljenje je bila na UE vložena januarja 2009, izveden je bil razpis za izbiro nadzora, odpiranje ponudb je bilo izvedeno 8.1.2009 in izbran nadzor,
- po vložitvi vloge za gradbeno dovoljenje in izbiri nadzora bo izvedeno javno naročilo za gradbena dela, tako da bi z gradnjo pričeli pomladi 2009 in bo trajala najmanj 10 mesecev,
- obe vlogi za sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za šolstvo in šport sta pozitivno rešeni (oprema in izgradnja objekta), tako, da iz tega naslova pričakujemo sredstva v višini 795.777 EUR (598.047 + 197.730), ni pa še rezultatov razpisa Fundacije za šport.
- pri tem pripravljamo tudi priključek na kanalizacijo.

Sosedom, staršem, učiteljem in učencem se zahvaljujemo za potrpežljivost pri gradnji. Izvajalci del - CP Kranj, nadzor in občina bomo poskrbeli, da bodo dela potekala kar se da hitro.

Leopold POGAČAR
ŽUPAN

Več naj o trenutnem stanju povedo fotografije same:





















